

Ведомость дорожных знаков

п. Молодежный 1. Проезд 1

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
1	0,063	Справа	1.23	II	A900 (1034×934)	0,96		Установлено	СКМЗ.45	1	Монолитный 0,000
			3.24	II	D700 (900×900)	0,81		Установлено			
			8.2.1	II	700×350	0,24		Установлено			
2	0,180	Справа	1.17	II	A900	0,35		Требуется	СКМЗ.45	1	Монолитный 0,000
			1.23	II	A900 (1034×934)	0,96	III б/*	Требуется			
			8.2.1	II	700×350	0,24		Требуется			
3	0,210	Справа	1.22	II	A900 (1034×934)	0,96	III б/*	Требуется	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,000
4	0,278	Справа	5.20	II	B700	0,49		Установлено	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,000
5	0,292	Слева	5.20	II	B700	0,49		Установлено	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,000
6	0,310	Справа	5.19.1	II	B700 (900×900)	0,81	III б/*	Установлено	На объекте	0	
			5.19.2	II	B700 (900×900)	0,81	III б/*	Установлено			
7	0,314	Слева	5.19.1	II	B700 (900×900)	0,81	III б/*	Установлено	На объекте	0	
			5.19.2	II	B700 (900×900)	0,81	III б/*	Установлено			
8	0,340	Справа	1.17	II	A900	0,35		Требуется	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,000
9	0,370	Слева	1.17	II	A900	0,35		Требуется	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,000
10	0,404	Справа	5.19.1	II	B700 (900×900)	0,81	III б/*	К демонтажу	На объекте	0	
			5.19.2	II	B700 (900×900)	0,81	III б/*	К демонтажу			
11	0,411	Примыкание справа "кдомам" на 0,417	5.19.1	II	B700 (900×900)	0,81	III б/*	Требуется	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,236
			5.19.2	II	B700 (900×900)	0,81	III б/*	Требуется			
12	0,417	Слева	5.19.1	II	B700 (900×900)	0,81	III б/*	Установлено	На объекте	0	
			5.19.2	II	B700 (900×900)	0,81	III б/*	Установлено			
13	0,434	Справа	5.20	II	B700	0,49		Установлено	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,000
14	0,442	Слева	5.20	II	B700	0,49		Установлено	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,000
15	0,503	Слева	1.17	II	A900	0,35		Требуется	СКМЗ.45	1	Монолитный 0,000
			1.23	II	A900 (1034×934)	0,96	III б/*	Требуется			
			8.2.1	II	700×350	0,24		Требуется			
			1.22	II	A900 (1034×934)	0,96	III б/*	Требуется			

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
16	0,564	Слева	1.23	II	A900 (1034×934)	0,96		Установлено	СКМ3.45	1	Монолитный 0,000
			3.24	II	D700 (900×900)	0,81	Установлено				
			8.2.1	II	700×350	0,24	Установлено				
17	0,586	Примыкание справа на 0,583	2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
18	0,717	Примыкание слева "к домам" на 0,717	2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
19	0,719	Примыкание справа "к домам" на 0,719	2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
20	0,820	Примыкание справа на 0,807	2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
21	0,828	Примыкание слева на 0,830	2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
22	0,954	Примыкание справа на 0,956	2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
23	0,971	Примыкание справа "п. Молодежный 12. ул. Дружная" на 0,958	6.13	II	600×200	0,12		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
Итого								Установлено	17		
								Требуется	18		
								К демонтажу	2		
								Все	37		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
1.17	II	A900	Требуется	4
1.22	II	1034×934	Требуется	2
1.23	II	1034×934	Требуется	2
1.23	II	1034×934	Установлено	2
2.4	II	A900	Требуется	6
3.24	II	900×900	Установлено	2
5.19.1	II	900×900	Требуется	1
5.19.1	II	900×900	Установлено	3
5.19.1	II	900×900	К демонтажу	1
5.19.2	II	900×900	Требуется	1
5.19.2	II	900×900	Установлено	3
5.19.2	II	900×900	К демонтажу	1
5.20	II	B700	Установлено	4
6.13	II	600×200	Установлено	1
8.2.1	II	700×350	Требуется	2
8.2.1	II	700×350	Установлено	2

Итого	Установлено	17
	Требуется	18
	К демонтажу	2
	Все	37

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м ²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м ²
600×200		0,12	Установлено	1	0,12
700×350		0,24	Требуется	2	0,48
700×350		0,24	Установлено	2	0,48
900×900		0,81	Установлено	2	1,62
900×900	III б/*	0,81	Требуется	2	1,62
900×900	III б/*	0,81	Установлено	6	4,86
900×900	III б/*	0,81	К демонтажу	2	1,62
1034×934		0,96	Установлено	2	1,92
1034×934	III б/*	0,96	Требуется	4	3,84
A900		0,35	Требуется	10	3,50
B700		0,49	Установлено	4	1,96
Итого			Установлено	17	10,96
			Требуется	18	9,44
			К демонтажу	2	1,62
			Все	37	22,02

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	10	40,00
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Существующий	5	20,00
СКМ3.45	Металл	70,	4,50	Проектируемый	2	9,00
СКМ3.45	Металл	70,	4,50	Существующий	2	9,00
Итого				Установлено	7	29,00
				Требуется	12	49,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	19	78,00

Ведомость дорожных знаков

п. Молодежный 2. Подъезд к школе

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
1	0,026	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Установлено			

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
2	0,041	Справа	1.23	II	A900 (1034×934)	0,96	III б/*	Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			8.2.1	II	700×350	0,24		Установлено			
Итого								Установлено	4		
								Требуется	0		
								К демонтажу	0		
								Все	4		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
1.23	II	1034×934	Установлено	1
5.21	I	600×900	Установлено	1
5.22	I	600×900	Установлено	1
8.2.1	II	700×350	Установлено	1
Итого			Установлено	4
			Требуется	0
			К демонтажу	0
			Все	4

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Установлено	2	1,08
700×350		0,24	Установлено	1	0,24
1034×934	III б/*	0,96	Установлено	1	0,96
Итого			Установлено	4	2,28
			Требуется	0	0,00
			К демонтажу	0	0,00
			Все	4	2,28

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Существующий	2	8,00
Итого				Установлено	2	8,00
				Требуется	0	0,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	2	8,00

Ведомость дорожных знаков

п. Молодежный 3. Дворовой проезд 1

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,010	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Установлено			
2	0,372	Слева	5.21	I	600×900	0,54		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Установлено			
Итого								Установлено		4	
								Требуется		0	
								К демонтажу		0	
								Все		4	

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Установлено	2
5.22	I	600×900	Установлено	2
Итого			Установлено	4
			Требуется	0
			К демонтажу	0
			Все	4

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Установлено	4	2,16
Итого			Установлено	4	2,16
			Требуется	0	0,00
			К демонтажу	0	0,00
			Все	4	2,16

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Существующий	2	8,00
Итого				Установлено	2	8,00
				Требуется	0	0,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	2	8,00

Ведомость дорожных знаков

п. Молодежный 9. Дворовой проезд 7

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
------	-------------	--------------	---------------	------------	------------------	-------------------	-----------------	-----------	-----------------------	-------------	-----------------------------

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
1	0,033	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Установлено			
Итого								Установлено		2	
								Требуется		0	
								К демонтажу		0	
								Все		2	

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Установлено	1
5.22	I	600×900	Установлено	1
Итого			Установлено	2
			Требуется	0
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м ²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м ²
600×900		0,54	Установлено	2	1,08
Итого			Установлено	2	1,08
			Требуется	0	0,00
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Существующий	1	4,00
Итого				Установлено	1	4,00
				Требуется	0	0,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

п. Молодежный 10. Подъезд к спорткомплексу

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
1	0,011	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
2	0,031	Справа	1.23	II	A900 (1034×934)	0,96	III б/*	Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			8.2.1	II	700×350	0,24		Установлено			
Итого								Установлено	2		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	4		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
1.23	II	1034×934	Установлено	1
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
8.2.1	II	700×350	Установлено	1
Итого			Установлено	2
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	4

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
700×350		0,24	Установлено	1	0,24
1034×934	III б/*	0,96	Установлено	1	0,96
Итого			Установлено	2	1,20
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	4	2,28

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Существующий	1	4,00
Итого				Установлено	1	4,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	2	8,00

Ведомость дорожных знаков

п. Молодежный 11. ул. Кедровая

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
1	0,012	Слева	2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,000
Итого								Установлено		0	
								Требуется		1	
								К демонтажу		0	
								Все		1	

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.4	II	A900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	1
			К демонтажу	0
			Все	1

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м ²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м ²
A900		0,35	Требуется	1	0,35
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	1	0,35
			К демонтажу	0	0,00
			Все	1	0,35

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМЗ.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

п. Молодежный 12. ул. Дружная

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
------	-------------	--------------	---------------	------------	------------------	-------------------------------	-----------------	-----------	-----------------------	-------------	---

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,016	Слева	2.4	II	A900	0,35		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
Итого								Установлено		1	
								Требуется		0	
								К демонтажу		0	
								Все		1	

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.4	II	A900	Установлено	1
Итого			Установлено	1
			Требуется	0
			К демонтажу	0
			Все	1

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
A900		0,35	Установлено	1	0,35
Итого			Установлено	1	0,35
			Требуется	0	0,00
			К демонтажу	0	0,00
			Все	1	0,35

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Существующий	1	4,00
Итого				Установлено	1	4,00
				Требуется	0	0,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

п. Заречный 1. ул. Заречная

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,000	Справа	2.1	II	B700	0,49		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
2	0,001	Справа	5.23.1		1423×384	0,54		Требуется	СКМ3.40	2	Монолитный 0,000
			5.24.1		1423×384	0,54		Требуется			

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
3	0,028	Слева	2.1	II	B700	0,49		Требуется	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,000
4	0,044	Слева	3.20	II	D700 (900×900)	0,81	III б/*	Требуется	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,000
5	0,044	Справа	3.24	II	D700	0,38		Установлено	СКМЗ.45	1	Монолитный 0,000
			8.2.1	II	700×350	0,24		Установлено			
			3.20	II	D700	0,38		К демонтажу			
			3.20	II	D700 (900×900)	0,81	III б/*	Требуется			
6	0,143	Справа	1.22	II	A900 (1034×934)	0,96	III б/*	Требуется	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,236
7	0,203	Слева	5.16	I	600×900	0,54		Установлено	На объекте	0	
8	0,208	Слева	5.16	I	600×900	0,54		Установлено	На объекте	0	
9	0,218	Справа	3.20	II	D700 (900×900)	0,81	III б/*	Требуется	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,000
10	0,218	Слева	3.20	II	D700	0,38		К демонтажу	СКМЗ.45	1	Монолитный 0,000
			3.20	II	D700 (900×900)	0,81	III б/*	Требуется			
			3.24	II	D700	0,38		Установлено			
			8.2.1	II	700×350	0,24		Установлено			
11	0,243	Справа	2.2	II	B700	0,49		Требуется	СКМЗ.45	1	Монолитный 0,000
			5.19.1	II	B700 (900×900)	0,81	III б/*	Требуется			
			5.19.2	II	B700 (900×900)	0,81	III б/*	Требуется			
12	0,249	Слева	5.19.1	II	B700 (900×900)	0,81	III б/*	Требуется	СКМЗ.50	1	Монолитный 0,000
			5.19.2	II	B700 (900×900)	0,81	III б/*	Требуется			
13	0,300	Слева	2.1	II	B700	0,49		Требуется	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,000
14	0,300	Справа	3.24	II	D700	0,38		Требуется	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,000
15	0,340	Слева	1.22	II	A900 (1034×934)	0,96	III б/*	Требуется	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,236
16	0,417	Слева	3.24	II	D700	0,38		Требуется	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,000
Итого								Установлено		7	
								Требуется		17	
								К демонтажу		2	
								Все		26	

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
1.22	II	1034×934	Требуется	2
2.1	II	B700	Требуется	2
2.1	II	B700	Установлено	1

2.2	II	B700	Требуется	1
3.20	II	900×900	Требуется	4
3.20	II	D700	К демонтажу	2
3.24	II	D700	Требуется	2
3.24	II	D700	Установлено	2
5.16	I	600×900	Установлено	2
5.19.1	II	900×900	Требуется	2
5.19.2	II	900×900	Требуется	2
5.23.1		1423×384	Требуется	1
5.24.1		1423×384	Требуется	1
8.2.1	II	700×350	Установлено	2
Итого			Установлено	7
			Требуется	17
			К демонтажу	2
			Все	26

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Установлено	2	1,08
700×350		0,24	Установлено	2	0,48
900×900	III б/*	0,81	Требуется	8	6,48
1034×934	III б/*	0,96	Требуется	2	1,92
1423×384		0,54	Требуется	2	1,08
B700		0,49	Требуется	3	1,47
B700		0,49	Установлено	1	0,49
D700		0,38	Требуется	2	0,76
D700		0,38	Установлено	2	0,76
D700		0,38	К демонтажу	2	0,76
Итого			Установлено	7	2,81
			Требуется	17	11,71
			К демонтажу	2	0,76
			Все	26	15,28

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	10	40,00
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Существующий	1	4,00
СКМ3.45	Металл	70,	4,50	Проектируемый	1	4,50
СКМ3.45	Металл	70,	4,50	Существующий	2	9,00
СКМ3.50	Металл	70,	5,00	Проектируемый	1	5,00

Итого	Установлено	3	13,00
	Требуется	12	49,50
	К демонтажу	0	0,00
	Все	15	62,50

Ведомость дорожных знаков

п. Заречный 2. Подъезд к кладбищу

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,021	Слева	2.4	II	А900	0,35		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
Итого								Установлено		0	
								Требуется		1	
								К демонтажу		0	
								Все		1	

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.4	II	А900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	1
			К демонтажу	0
			Все	1

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
А900		0,35	Требуется	1	0,35
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	1	0,35
			К демонтажу	0	0,00
			Все	1	0,35

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

п. Заречный 3. ул. Светлая

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
1	0,024	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54	Требуется				
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м ²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м ²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

п. Заречный 5. ул. Северная

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
1	0,758	Слева	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
2	0,760	Справа	2.4	II	A900	0,35		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
Итого								Установлено	1		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	3		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.4	II	A900	Установлено	1
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	1
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	3

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м ²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м ²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
A900		0,35	Установлено	1	0,35
Итого			Установлено	1	0,35
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	3	1,43

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Существующий	1	4,00
Итого				Установлено	1	4,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	2	8,00

Ведомость дорожных знаков

п. Заречный 6. л. Молодежная

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
1	0,014	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итого по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итого по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м ²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м ²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итого по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

п. Заречный 9. ул. Заречная 2

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
1	0,013	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
Итого								Установлено		0	
								Требуется		2	
								К демонтажу		0	
								Все		2	

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м ²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м ²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

а_д Михайловка-Александровское-Итатка

№ км	1.13	Итого
Козф. привед. к 1.1*	1,50	-
Ширина, м	0,60	-
Единицы	м ²	м ²
0,000 - 1,000	1,05	1,05
1,000 - 1,380		

№ км	1.13	Итого
Козф. привед. к 1.1*	1,50	-
Ширина, м	0,60	-
Единицы	м ²	м ²
Длина, км		
Привед. длина, км		
Площадь, м ²	1,05	1,05

*Такой же ширины

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

п. Молодежный 1. Проезд 1

№ км	1.1	1.5	1.6	1.7	1.14.1	1.25	Итого
Козф. привед. к 1.1*	1,00	0,25	0,75	0,50	0,80	-	-
Ширина, м	0,10	0,10	0,10	0,10	4,00	0,40	-
Единицы	м	м	м	м	м ²	м ²	м ²
0,000 - 0,971	148,00	470,01	233,00	70,00	40,00	6,24	93,76
Длина, км	0,148	0,470	0,233	0,070			
Привед. длина, км	0,148	0,118	0,175	0,035			0,475
Площадь, м ²	14,80	11,75	17,47	3,50	40,00	6,24	93,76

*Такой же ширины

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

п. Заречный 1. ул. Заречная

№ км	1.1	1.7	1.14.1	1.17.1	Итого
Козф. привед. к 1.1*	1,00	0,50	0,80	-	-
Ширина, м	0,10	0,10	4,00	0,10	-
Единицы	м	м	м ²	м ²	м ²
0,000 - 0,791	199,01	90,01	20,80	1,47	46,67

№ км	1.1	1.7	1.14.1	1.17.1	Итого
Козф. привед. к 1.1*	1,00	0,50	0,80	-	-
Ширина, м	0,10	0,10	4,00	0,10	-
Единицы	м	м	м ²	м ²	м ²
Длина, км	0,199	0,090			
Привед. длина, км	0,199	0,045			0,244
Площадь, м ²	19,90	4,50	20,80	1,47	46,67

*Такой же ширины

Адресная ведомость горизонтальной дорожной разметки

а_д Михайловка-Александровское-Итатка

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение	Номер	Длина, м	Количество	Материал	Площадь, м ²	Состояние
1	0,731	0,737	Ось примыкания	1.13	6,6		Краска	1,05	К нанесению
Итого к нанесению							Все	1,05	

Адресная ведомость горизонтальной дорожной разметки

п. Молодежный 1. Проезд 1

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение	Номер	Длина, м	Количество	Материал	Площадь, м ²			Состояние
								Бел.	Жёл.	Всего	
1	0,050	0,100	Ось	1.6	49,9		Краска	3,74		3,74	К нанесению
2	0,100	0,210	Ось	1.5	109,8		Краска	2,75		2,75	К нанесению
3	0,210	0,260	Ось	1.6	49,9		Краска	3,74		3,74	К нанесению
4	0,260	0,318	Ось	1.1	57,9		Краска	5,79		5,79	К нанесению
5	0,287	0,287	Край 1-й полосы справа	1.25	5,6		Краска	2,08		2,08	К нанесению
6	0,312	0,312	Край 1-й полосы справа	1.14.1	6		Краска	9,60	9,60	19,2	К нанесению
7	0,318	0,336	Ось	1.7	18		Краска	0,90		0,9	К нанесению
8	0,336	0,356	Ось	1.1	20		Краска	2,00		2	К нанесению
9	0,356	0,389	Ось	1.6	32,9		Краска	2,47		2,47	К нанесению
10	0,389	0,409	Ось	1.1	20		Краска	2,00		2	К нанесению
11	0,409	0,430	Ось	1.7	21		Краска	1,05		1,05	К нанесению
12	0,414	0,414	Край 1-й полосы справа	1.14.1	6,5		Краска	11,20	9,60	20,8	К нанесению
13	0,430	0,460	Ось	1.1	30		Краска	3,00		3	К нанесению
14	0,435	0,435	Край 1-й полосы справа	1.25	5,5		Краска	2,08		2,08	К нанесению
15	0,441	0,441	Край 1-й полосы справа	1.25	5,5		Краска	2,08		2,08	К нанесению
16	0,460	0,510	Ось	1.6	49,9		Краска	3,74		3,74	К нанесению
17	0,510	0,870	Ось	1.5	359,5		Краска	8,99		8,99	К нанесению
18	0,870	0,920	Ось	1.6	49,9		Краска	3,74		3,74	К нанесению
19	0,920	0,940	Ось	1.1	20		Краска	2,00		2	К нанесению

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение	Номер	Длина, м	Количество	Материал	Площадь, м²			Состояние
								Бел.	Жёл.	Всего	
20	0,940	0,971	Ось	1.7	31		Краска	1,55		1,55	К нанесению
Итого к нанесению							Все	74,50	19,20	93,70	

Адресная ведомость горизонтальной дорожной разметки

п. Заречный 1. ул. Заречная

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение	Номер	Длина, м	Количество	Материал	Площадь, м²			Состояние
								Бел.	Жёл.	Всего	
1	0,000	0,022	Ось	1.7	22		Краска	1,10		1,1	К нанесению
2	0,022	0,221	Ось	1.1	198,6		Краска	19,86		19,86	К нанесению
3	0,200	0,208	Левая кромка	1.17.1	8,1		Краска		1,46	1,46	К нанесению
4	0,221	0,289	Ось	1.7	67,9		Краска	3,39		3,39	К нанесению
5	0,246	0,246	Край 1-й полосы справа	1.14.1	6,3		Краска	11,20	9,60	20,8	К нанесению
Итого к нанесению							Все	35,55	11,06	46,61	

Ведомость дорожного ограждения

п. Заречный 2. Подъезд к кладбищу

№ п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Проектируемые в соответствии с нормативными документами		Фактически установленные			Демонтаж существующего ограждения, м	Установка нового ограждения, м	Расположение	Тип	Высота, м	Зона расположения
			Уровень удерживающей способности	Протяжённость, м	Уровень удерживающей способности	Протяжённость, м	Дата установки						
1	0,180	0,260	У3 (250 кДж)	80				80	Правая обочина	11-ДО/250-0,75:2,00-1,50 ГОСТ 26804-2012	0,75	Насыпь	
2	0,180	0,260	У3 (250 кДж)	79,5				79,5	Левая обочина	11-ДО/250-0,75:2,00-1,50 ГОСТ 26804-2012	0,75	Насыпь	
Итого:				159,5		0		0	159,5				

Ведомость пешеходных ограждений

п. Молодежный 1. Проезд 1

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Протяжённость, м			Дата установки, г	Расположение	Тип	Высота, м	Материал	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Потребность в установке, м						
1	0,240	0,296	55,9	55,9			Левая обочина	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	1,1		Насыпь
2	0,259	0,303	43,9	43,9			Правая обочина	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	1,1		Насыпь
Итого:			99,8	99,8							

Ведомость пешеходных переходов

п. Молодежный 1. Проезд 1

№п/п	Адрес, км,м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	0,312	наземный	в одном уровне	
2	0,414	наземный	в одном уровне	
			количество	
			2	
Итого:	наземных в одном уровне			
	надземных в разных уровнях			
	подземных в разных уровнях			

Ведомость пешеходных переходов

п. Заречный 1. ул. Заречная

№п/п	Адрес, км,м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	0,246	наземный	в одном уровне	
			количество	
			1	
Итого:	наземных в одном уровне			
	надземных в разных уровнях			
	подземных в разных уровнях			

Ведомость светофорных объектов

п. Молодежный 1. Проезд 1

№п/п	Адрес, км,м	Объект	Количество светофоров на объекте		Год установки	Расположение
			транспортных	пешеходных		
1	0,322	примыкание	4	0		
2	0,417	примыкание	4	0		
Итого:			8			

Ведомость искусственного освещения

п. Молодежный 1. Проезд 1

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,076	0,076		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
2	0,116	0,116		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
3	0,148	0,148		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
4	0,188	0,188		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
5	0,253	0,253		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
6	0,287	0,287		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
7	0,339	0,339		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
8	0,387	0,387		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
9	0,425	0,425		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Разделительная

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
10	0,462	0,462		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
11	0,502	0,502		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				11/11		7/7		4/4		

Ведомость искусственного освещения

п. Молодежный 2. Подъезд к школе

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,017	0,137		4/4	120	0/0	0	4/4	120	Правая кромка
2	0,079	0,079		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
3	0,186	0,186		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				6/6	120	2/2		4/4	120	

Ведомость искусственного освещения

п. Молодежный 10. Подъезд к спорткомплексу

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,013	0,124		4/4	111	0/0	0	4/4	111	Правая кромка
Итого:				4/4	111			4/4	111	

Ведомость искусственного освещения

п. Заречный 1. ул. Заречная

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,069	0,069		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
2	0,105	0,105		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
3	0,164	0,164		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
4	0,242	0,242		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
5	0,283	0,283		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
6	0,310	0,551		7/7	241	0/0	0	7/7	241	Правая кромка
7	0,582	0,582		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
8	0,652	0,652		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая бровка
Итого:				14/14	241	7/7		7/7	241	

Ведомость искусственного освещения

п. Заречный 3. ул. Светлая

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,073	0,073		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
2	0,156	0,156		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
3	0,232	0,232		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
4	0,306	0,306		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая бровка
5	0,369	0,369		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
6	0,424	0,424		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая бровка
7	0,480	0,480		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая бровка
8	0,530	0,530		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая бровка
9	0,593	0,593		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
10	0,647	0,647		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая бровка
11	0,707	0,707		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая бровка
Итого:				11/11		6/6		5/5		

Ведомость искусственного освещения

п. Заречный 4. ул. Лесная

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,043	0,043		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
2	0,101	0,101		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
3	0,141	0,261		4/4	120	0/0	0	4/4	120	Правая кромка
4	0,300	0,300		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
5	0,341	0,381		2/2	40	0/0	0	2/2	40	Правая кромка
Итого:				9/9	160	2/2		7/7	160	

Ведомость искусственного освещения

п. Заречный 5. ул. Северная

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,065	0,065		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
2	0,233	0,233		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
3	0,276	0,276		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
4	0,362	0,362		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
5	0,442	0,442		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
6	0,497	0,497		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая бровка
7	0,521	0,521		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
8	0,575	0,575		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
9	0,595	0,595		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
10	0,630	0,630		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
11	0,667	0,667		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
12	0,710	0,710		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
Итого:				12/12		12/12				

Ведомость искусственного освещения

п. Заречный 6. л. Молодежная

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,122	0,122		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
2	0,250	0,250		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая бровка
3	0,291	0,291		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
Итого:				3/3		3/3				

Ведомость искусственного освещения

п. Заречный 7. ул. Нагорная

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,022	0,182		5/5	160	0/0	0	5/5	160	Правая бровка
2	0,215	0,215		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				6/6	160	1/1		5/5	160	

Ведомость пешеходных дорожек, тротуаров

п. Молодежный 1. Проезд 1

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяжённость		
							Проектируемые, м	Установленные, м	К установке, м
1	0,211	0,213	Слева	1		Железобетонные плиты	2	2	
2	0,212	0,300	Слева	1,3		Железобетонные плиты	88	88	
3	0,231	0,324	Справа	0,8		Железобетонные плиты	93	93	
4	0,467	0,467	Слева	1,3		Железобетонные плиты	0	0	
5	0,500	0,500	Слева	1		Асфальтобетон	0	0	
Итого:							183	183	

Ведомость остановок общественного транспорта

п. Заречный 1. ул. Заречная

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Название	Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов		Наличие переходно-скоростных полос	Длина по нормативу, м		Фактическая длина, м	
				обустроено	требуется		разгон	торможение	разгон	торможение
1	0,205	Слева		площадка ожидания, павильон, посадочная площадка	заездной карман	Нет	45	35	—	—

Ведомость искусственных неровностей

п. Молодежный 1. Проезд 1

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Конструкция	Размеры			Объём, м³	Состояние
				Длина, м	Ширина, м	Высота, м		
1	0,284	По всей ширине дороги	Монолитная	5	5,6	0,07	1,632	Установлено
2	0,438	По всей ширине дороги	Монолитная	5	5,5	0,07	1,603	Установлено
Итого:	Установлено	2						
	Требуется	0						
	К демонтажу	0						

Ведомость бортового камня (бордюра)

п. Молодежный 2. Подъезд к школе

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Расположение	Длина, м	Высота, м	Материал	Состояние
1	0,011	0,157	Правая кромка	145,5	0,2	Бетон	Установлено
2	0,063	0,181	Левая кромка	117,6	0,2	Бетон	Установлено
			Установлено	263,12			
			Требуется				
			К демонтажу				